

В период с 12 по 18 сентября 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

Корпус 3: облицовочная кладка арки – (выполнено 50%)
монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 85%)

Корпус 4: (устройство кровли) монтаж пароизоляционной пленки – (выполнено 100%)
(устройство кровли) монтаж обрешетки – (выполнено 100%)
монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 85%)

Корпус 7: монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 85%)

Корпус 8: монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 85%)

Корпус 9: черновая кладка арки 1-й секции – (выполнено 100%)
проверка и очистка вентиляционных шахт 1-й секции – (выполнено 100%)

Корпус 12: штукатурка оконных откосов 2-й секции – (выполнено 100%)

Корпус 13: забивка окон минватой 1-й секции – (выполнено 50%)

Корпус 16: засыпка песка под отмостку – 15 куб.м.

Корпус 19: шлифовка лестничных маршей – (выполнено 100%)
шпаклевка МОП – (выполнено 100%)

Корпус 21: шлифовка лестничных маршей – (выполнено 50%)
шпаклевка МОП – (выполнено 100%)

ПТК: монтаж ворот – (выполнено 100%)

ВЗУ: стяжка полов помещения для резервуаров с воды – (выполнено 50%)
монтаж ворот – (выполнено 100%)

Благоустройство: грунтовка забора – 50 м.
покраска забора – 30 м.
выемка грунта – 50 куб.м.