

В период с 01 по 07 августа 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

Корпус 2: монтаж витражей без стекла – 241 кв.м. (выполнено 43%)
монтаж окон – 58 кв.м. (выполнено 45%)

Корпус 3: монтаж стропильной части (арка) – 1 секция (выполнено 50%)
монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 55%)

Корпус 4: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 55%)

Корпус 7: монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 55%)

Корпус 8: монтаж витражей без стекла – 237 кв.м. (выполнено 66%)
монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 55%)

Корпус 9: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 55%)

Корпус 13: проверка и очистка вентиляционных шахт – 1 секция (выполнено 33%)
монтаж металлочерепицы (арка) – 100 кв.м. (выполнено 100%)

Корпус 15: остекление витражей – (выполнено 100%)

Корпус 17: монтаж плитки в машинном помещении – 10 кв.м. (выполнено 100%)
сантехнические работы – (выполнено 100%)

Корпус 18: монтаж мансардных окон – 11 шт. (выполнено 100%)

Корпус 20: установка радиаторных кранов – 22 шт. (выполнено 100%)

Благоустройство: грунтовка забора под покраску – 30 м.
покраска забора – 50 м.
выемка грунта – 1000 куб.м.
засыпка песка под главную дорогу – 140 куб.м.
засыпка щебня под главную дорогу – 50 куб.м.
укладка дорожного бордюрного камня – 400 шт.

ВЗУ: кладка стен ВЗУ – 5 куб.м. (выполнено 100%)
покраска стен – 200 кв.м. (выполнено 100%)
покраска потолка – 145 (выполнено 100%)