

В период с 04 по 10 июля 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

Корпус 2: набивка окон минватой – (выполнено 100%)
монтаж окон – 50 кв.м. (выполнено 38%)

Корпус 3: монтаж лифтов – 2 шт.

Корпус 4: монтаж лифтов – 2 шт.

Корпус 7: устройство кровли (монтаж минваты) – 60 кв.м. (выполнено 80%)
монтаж пароизоляционной пленки – 50 кв.м. (выполнено 45%)
монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 8: монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 9: монтаж лифтов – 2 шт.

Корпус 12: монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 13: монтаж лифтов – 4 шт.
монтаж пароизоляционной пленки – 1500 кв.м. (выполнено 75%)
устройство кровли (монтаж минваты) – 1500 кв.м. (выполнено 75%)

Корпус 15: облицовочная кладка арки – 10 кв.м. (выполнено 100%)

Корпус 16: армирование входных групп – 2 шт. (выполнено 100%)
бетонирование входных групп – 5 шт. (выполнено 100%)
проверка и очистка вентиляционных шахт – (выполнено 100%)
монтаж окон – 80 кв.м. (выполнено 50%)
монтаж стекол витражей – (выполнено 60%)

Корпус 18: штукатурка цокольного этажа – 150 кв.м. (выполнено 100%)

Корпус 19: разводка кабеля по квартирам – 2 эт. (выполнено 90%)

Корпус 21: установка радиаторов – (выполнено 30%)
разводка рехау – (выполнено 30%)
квартирная разводка провода – 128 кв.м. (выполнено 100%)

Корпус 22: шпаклевка МОП – 120 кв.м. (выполнено 90%)

Благоустройство: грунтовка забора под покраску – 100 м.
покраска забора – 150 м.
выемка грунта – 2300 куб.м.
засыпка песка под площадки – 100 куб.м.
засыпка песка под главную дорогу – 200 куб.м.
укладка дорожного бордюрного камня – 200 шт.
укладка садового бордюрного камня – 150 шт.
установка забора – 150 м.

ВЗУ: штукатурка стен – 50 кв.м. (выполнено 50%)
монтаж плитки – 90 кв.м. (выполнено 100%)