

В период с 05 по 11 сентября 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

Корпус 2: (устройство кровли) монтаж пароизоляционной пленки – (выполнено 100%)
монтаж витражей без стекла – (выполнено 60%)

Корпус 3: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 80%)

Корпус 4: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 80%)

Корпус 7: монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 80%)

Корпус 8: монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 80%)

Корпус 12: проверка и очистка вентиляционных шахт – (выполнено 100%)

Корпус 16: облицовочная кладка арки – (выполнено 100%)

Корпус 19: монтаж лотков – (выполнено 100%)
подготовка для проведения кабеля по этажам – (выполнено 100%)

Корпус 20: врезка в стояки отопления – (выполнено 95%)

Корпус 21: (отделка МОП) установка плиты на пол – (выполнено 100%)
монтаж мансардных окон – (выполнено 30%)

Благоустройство: грунтовка забора – 100 м.
покраска забора – 50 м.
выемка грунта – 25 куб.м.
укладка дорожного бордюрного камня – 50 шт.
укладка садового бордюрного камня – 50 шт.
засыпка песка под тротуары – 15 куб.м.