

В период с 08 по 14 августа 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

Корпус 2: монтаж витражей без стекла – 580 кв.м. (выполнено 75%)

Корпус 3: монтаж стропильной части (арка) – 2 секция (выполнено 50%)
монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 60%)
монтаж гидроизоляционной пленки (арка) – 1 секция (выполнено 100%)
монтаж обрешетки – 1 секция (выполнено 100%)

Корпус 4: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 60%)

Корпус 7: монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 60%)

Корпус 8: монтаж витражей без стекла – 460 кв.м. (выполнено 85%)
монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 60%)

Корпус 9: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 60%)

Корпус 13: проверка и очистка вентиляционных шахт – 2 секция (выполнено 50%)

Корпус 15: армирование лестничных маршей – (выполнено 75%)

Корпус 16: облицовочная кладка арки – (выполнено 75%)

Корпус 20: подготовка оборудования теплосчетчиков – (выполнено 100%)
тепловой узел – (выполнено 100%)
монтаж задвижек – (выполнено 100%)
монтаж дренажной системы – (выполнено 50%)
монтаж противопожарной системы – (выполнено 80%)
монтаж стояков – (выполнено 50%)

Благоустройство: грунтовка забора – 30 м.
покраска забора – 40 м.
выемка грунта – 350 куб.м.
укладка дорожного бордюрного камня – 420 шт.
укладка чернозема – 700 кв.м.
посадка семян газона – 700 кв.м.