

В период с 18 по 24 июля 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

Корпус 1: монтаж окон – 120 кв.м. (выполнено 80%)

Корпус 2: монтаж окон – (выполнено 75%)

Корпус 3: облицовочная кладка вентиляционной шахты – 25 кв.м. (выполнено 100%)
устройство кровли (обшивка сайдингом) – 50 м. (выполнено 100%)
монтаж лифтов – 2 шт.

Корпус 4: монтаж лифтов – 2 шт.

Корпус 7: облицовочная кладка арки – 10 кв.м. (выполнено 100%)
устройство кровли (монтаж минваты) – 30 кв.м. (выполнено 100%)
монтаж пароизоляционной пленки – 1000 кв.м. (выполнено 100%)
монтаж арки (металлочерепица) – 50 кв.м. (выполнено 66%)
монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 8: монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 9: монтаж лифтов – 2 шт.

Корпус 12: монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 13: монтаж стропильной части арки – (выполнено 100%)
монтаж пароизоляционной пленки – 800 кв.м. (выполнено 100%)
устройство кровли (монтаж минваты) – 800 кв.м. (выполнено 100%)

Корпус 15: проверка и очистка вентиляционных шахт – (выполнено 50%)
остекление витражей – (выполнено 80%)

Корпус 16: остекление витражей – (выполнено 80%)

Корпус 17: разводка рехау – 100 м. (выполнено 95%)

Корпус 18: монтаж плитки МОП – 80 кв.м (выполнено 80%)

Корпус 20: монтаж мансардных окон – 1 шт. (выполнено 50%)
разводка рехау – 40 м. (выполнено 95%)
сверление отверстий под разводку – 12 шт. (выполнено 70%)

Корпус 22: штукатурка цокольного этажа – 230 кв.м. (выполнено 100%)

Очистные: штукатурка стен – 108 кв.м. (выполнено 100%)

Благоустройство: грунтовка забора под покраску – 150 м.
покраска забора – 150 м.
выемка грунта – 1200 куб.м.
засыпка песка под главную дорогу – 300 куб.м.
засыпка щебня под главную дорогу – 140 куб.м.
укладка дорожного бордюрного камня – 100 шт.
укладка садового бордюрного камня – 100 шт.
засыпка щебня под тротуар – 46 куб.м.

ВЗУ: кладка стен ВЗУ – 5 куб.м. (выполнено 80%)
демонтаж лесов – (выполнено 90%)