

В период с 22 по 28 августа 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

Корпус 2: монтаж витражей без стекла – (выполнено 95%)

Корпус 3: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 70%)

Корпус 4: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 70%)

Корпус 7: монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 70%)

Корпус 8: монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 70%)

Корпус 9: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 70%)

Корпус 12: монтаж окон – (выполнено 16%)

Корпус 18: монтаж мансардных окон – (выполнено 100%)

Корпус 19: монтаж межэтажных гильз – (выполнено 100%)

монтаж УРМ – (выполнено 100%)

подключение УРЭМ – (выполнено 100%)

подключение квартирных щитов – 10 шт.

монтаж мансардных окон – (выполнено 100%)

Корпус 20: установка теплосчетчиков – (выполнено 50%)

врезка в стояки отопления – (выполнено 75%)

ВЗУ: сборка и установка фильтрации – (выполнено 95%)

прокладка водопровода (выход в сеть) – (выполнено 90%)

прокладка труб от скважины до ВЗУ – (выполнено 100%)

монтаж глубинных насосов – (выполнено 100%)

стяжка кровли – (выполнено 100%)

установка дверей скважин – 150 кв.м.

Благоустройство: покраска забора – 50 м.

покраска забора – 30 м.

засыпка песка под главную дорогу – 90 куб.м.

засыпка щебня под главную дорогу – 90 куб.м.

укладка дорожного бордюрного камня – 50 шт.

укладка садового бордюрного камня – 140 шт.