

В период с 29 августа по 04 сентября 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

Корпус 2: монтаж витражей без стекла – (выполнено 10%)
монтаж окон – (выполнено 48%)

Корпус 3: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 75%)
монтаж гидроизоляционной пленки (арки) 1 секция – (выполнено 100%)
монтаж обрешетки 1 секция – (выполнено 100%)

Корпус 4: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 75%)

Корпус 7: монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 75%)

Корпус 8: монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 75%)
монтаж витражей без стекла – (выполнено 90%)

Корпус 12: монтаж окон – (выполнено 18%)

Корпус 13: проверка и очистка вентиляционных шахт (секция 1) – (выполнено 100%)

Корпус 16: монтаж окон – (выполнено 85%)

Корпус 19: подключение квартирных щитов – (выполнено 80%)

Корпус 20: установка теплосчетчиков – (выполнено 100%)
врезка в стояки отопления – (выполнено 85%)

Корпус 21: монтаж мансардных окон – (выполнено 20%)

ВЗУ: установка дверей скважин – (выполнено 100%)

Благоустройство: грунтовка забора – 50 м.
покраска забора – 30 м.
засыпка песка под главную дорогу – 200 куб.м.
засыпка щебня под главную дорогу – 30 куб.м.
укладка дорожного бордюрного камня – 60 шт.
укладка садового бордюрного камня – 120 шт.
засыпка песка под тротуары – 15 куб.м.
засыпка щебня под тротуары – 40 куб.м.