

В период с 20 по 26 июня 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

Корпус 3: черновая кладка (фронтон) – 3 куб.м.(выполнено 100%)
 бурение отверстия в машинном отделении – 16 шт. (выполнено 100%)
 устройство кровли (монтаж черепицы) – 200 кв.м. (выполнено 90%)
 монтаж лифтов – 2 шт.

Корпус 4: устройство кровли (обшивка сайдингом) – 40 п.м. (выполнено 75%)
 устройство кровли (монтаж черепицы) – 800 кв.м. (выполнено 100%)
 устройство кровли (монтаж черепицы) (кукушки) – 40 кв.м. (выполнено 100%)
 черновая кладка кирпича под арку – 3 куб.м. (выполнено 100%)
 утепление окон минватой – (выполнено 100%)
 монтаж лифтов – 4 шт.

Корпус 7: устройство кровли (утепление минватой) – 500 кв.м. (выполнено 17%)
 монтаж пароизоляционной пленки – 500 кв.м. (выполнено 17%)
 монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 8: облицовочная кладка арки - 20 кв.м. (выполнено 100%)
 монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 9: облицовочная кладка арки - 20 кв.м. (выполнено 100%)
 монтаж лифтов – 2 шт.

Корпус 12: монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 13: черновая кладка (фронтон) – 4 куб.м. (выполнено 20%)
 монтаж лифтов – 4 шт.

Корпус 17: штукатурка цокольного этажа – 150 кв.м. (выполнено 100%)

Корпус 19: установке индивидуальных тепловых пунктов – (выполнено 100%)

Благоустройство: покраска забора (грунтовка) – 50 м.
 засыпка песка под площадки – 230 куб.м.
 укладка садового бордюрного камня – 276 шт.
 выемка грунта – 4000 куб.м.
 засыпка песка под площадки- 230 куб.м.
 стрижка газона

ВЗУ: бурение отверстия в стенах – 6 шт. (выполнено 100%)
монтаж лесов для штукатурки стен – 400 кв.м. (выполнено 100%)
стяжка пола – 90 кв.м. (выполнено 100%)

прокладка теплосети 4Ф – 20 м.п. (оставшийся объём 1732,4 м.п.)
строительство кольцевого водопровода Ф300 – 40 м.п. (оставшийся объём 1293 м.п.)
водопроводный ввод Ф100 – 40 м.п. (оставшийся объём 880,78 м.п.)
монтаж системы хозяйственно-бытовой канализации – 30 м.п. (оставшийся объём 1012 м.п.)
монтаж канализационных колодцев – 1 шт. (оставшийся объём 29 шт.)
монтаж водостока – 30 п.м. (оставшийся объём 1537 м.п.)
монтаж водосточных колодцев и решеток – 1 шт. (оставшийся объём 72 шт.)